Envoyé en préfecture le 17/12/2024
Reçu en préfecture le 17/12/2024
Publié le
ID : 073-200041010-20241212-DEL_2024_212-DE

Communauté de Communes Cœur de Savoie
Ensemble CCCS
Schéma directeur d'assainissement
PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAUX

Objectif	Action	Localisation	Descriptif / Quantitatif	Investissement		Exploitation	Invest. Compl. Investissement	Invest. Compl. Fontionnement *(réalisé par le service assainissement)*	Gain 1	N° action	Priorité	Planification																	
				Coût budget assainissement (€ HT)	Coût budget général (compétence pluviale) (€ HT)	Coût budget assainissement (€ HT)	Coût budget assainissement (€ HT)	Coût budget assainissement (€ HT)				2026 Etudes + travaux engagés	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	A terme
	A3-Déconnexion EP	Les Mollettes	_Lot. Les Serres : La déconnexion du réseau d'eaux pluviales vers ruisseau ou vers réseau EP existant. _Regard 35 : La déconnexion des branchements EP du regard EU 135 vers le ruisseau ou réseau EP existant.		Gestionnaire EP				Suppression EP dans le réseau EU	O2-A3-2	P1																	
	A1-Reprise des branchements particuliers avérés	Ste Hélène du Lac	Hameau Vers le Bois : Déconnexion d'une grille EP		2053 Gestionnaire EP					SHL-09	P1																	
	A3-Réduction des apports d'eaux claires provenant des bassins	La Chapelle Blanche	Installation d'un bouton poussoir sur 1 bassin en attendant la réalisation d'un réseau pluvial		150 €				20.0 m³ ECPP/j	O1-A3-1	P1																	
	A3-Déconnexion EP	Laissaud	Bassin de rétention qui se rejette dans le réseau EU		Gestionnaire EP				-	O2-A3-3	P1																	
	A3-Déconnexion EP	Laissaud	Rue du Granier Déconnexion du réseau d'eaux pluviales vers un exutoire ou réseau EP existant	0 €	Gestionnaire EP				-	O2-A3-4	P1																	
	A1-Reprise des branchements particuliers potentiels	Porte de Savoie - Les Marches - BV Les Rippes	Enquetes de branchement (4 unités) - réalisées Reste 1 arrivée EP en provenance de l'école dirigée sur l'EU à déconnecter - à la charge du gestionnaire EP		Gestionnaire EP			Réalisé	600 m² SA	LMA-01	P1																	
	A1-Reprise des branchements particuliers potentiels	Valgelon La Rochette	Contrôle et reprise éventuelle à la charge du gestionnaire EP de 2 grilles Contrôles et reprise éventuelle à la charge des particuliers de 8 habitations		Privé le cas échéant / gestionnaire EP			1 200 €	828 m² SA	O2-A1-2	P1																	
	A1-Reprise des branchements particuliers avérés	Valgelon La Rochette	Reprise à la charge des particuliers : 6 habitations présentant 7 anomalies	Privé					281 m² SA	O2-A1-1	P1																	
	A1-Reprise des organes publics	Chignin - Antenne principale	Reprise de branchements	Réalisés					1000 m² SA	CHI-01	P1																	
	A2-Mise en séparatif	Arvillard	Mise en séparatif du chef-lieu d'Arvillard	Déjà budgétisé					-	O2-A2-6	P1	300 000 €		292 112 €														
	A4-Réhabilitation des collecteurs et évacuation des ECPP	Saint Pierre d'Albigny	Réhabilitation réseau EU centre Bourg	Déjà budgétisé						APCP	P1	214 907 €																
	A1-Raccordement de Betton-Bettonnet	Betton-Bettonnet	Création d'une station de traitement Une partie des travaux est engagé en 2025	Travaux déjà budgétisés					Suppression ANC	Fiche 1 Betton-Bettonnet	P1	700 000 €																
	A1-Raccordement de Betton-Bettonnet	Betton-Bettonnet	Création de réseaux de collecte des eaux usées : EU1	Travaux déjà budgétisés					Suppression ANC	Fiche 2 Betton-Bettonnet	P1																	
	A4-Réhabilitation des collecteurs et évacuation des ECPP	Porte de Savoie, Chapareillan	Résoudre la problématique de mise en charge et éviter les débordements chez les particuliers : renouvellement, dévoiement et reprofilage de canalisation depuis le PR Chapareillan sur 1000 ml Etudes lancées en 2025 et 2026 - démarrage travaux 2027	999 000 €					Elimination ECPP Elimination ECPM Amélioration fonctionnement	DOM-O1-A4-2	P1	100 000 €	203 000 €	333 000 €	333 000 €														
	A4-Réhabilitation des collecteurs et évacuation des ECPP	Porte de Savoie - Les Marches - RD1090	Renouvellement du réseau	152 648 €					20.0 m³ ECPP/j	LMA-11	P1	7 632 €	145 016 €															
	A2-Mise en séparatif	Chamoux sur Gelon	Mise en séparatif Rue de la République et rue de la Poste	54 409 €		80 €/an			Suppression d'ECM / SA	Fiche 8 Chamoux sur Gelon	P1	1 088 €	53 320 €															
	A1-Reprise des branchements particuliers avérés	Porte de Savoie	2 tampons à remplacer	Dans contrat de Prestations de Service					54 m² SA	DOM-O2-A1-1	P1																	
	A5-Investigations complémentaires	Arbin - BV Chef-lieu	Recherches nocturnes des eaux claires	Dans contrat de Prestations de Service					18.0 m³ ECPP/j	ARB-01	P1																	
	A1-Suppression des intrusions sur regards de visite	Le système Domaine	Réhabilitations des regards (infiltrations, racines, radier fissuré) : 5 unités Remplacement/réhabilitation des tampons et cadre des regards : 7 unités	Dans contrat de Prestations de Service					Suppression d'ECPP Amélioration de fonctionnement	DOM-O1-A1-1	P1																	
	A4-Réhabilitation des collecteurs et évacuation des ECPP	Système St Jean /St Pierre	2 Regards à étanchéifier 2 regards à sceller	Dans contrat de DSP					Suppression d'ECPP	STJSTP-O1-A4-2	P1																	
	A4-Réhabilitation des collecteurs et évacuation des ECPP	Ste Hélène du Lac	Grange Maréchal : Reprise d'un regard	Dans contrat de Prestations de Service					52.0 m³ ECPP/j	SHL-01	P1																	
	A1-Suppression des intrusions sur regards de visite	Chateauneuf	5 regards à étanchéifier 7 Regards avec cadre à sceller et 2 regards scellement à reprendre	Dans contrat de Prestations de Service					Suppression d'ECPP	CHAT-O1-A1-1	P1																	
	A1-Reprise des organes publics	Valgelon La Rochette	5 regards : remplacement de tampons, scellement de cadre	Dans contrat de Prestations de Service					98 m² SA	O2-A1-3	P1																	
	A4-Réhabilitation des collecteurs et évacuation des ECPP	Laissaud	36 regards à étanchéifier /1 cadre à sceller / 10 joint à changer	Dans contrat de Prestations de Service					50% de ECPP (tps sec)	O1-A4-3	P1																	
	A4-Réhabilitation des collecteurs et évacuation des ECPP	Ste Hélène du Lac	Reprise étanchéité des regards	Dans contrat de Prestations de Service					Suppression d'ECPP	SHL-03	P1																	
	A1-Suppression des intrusions sur regards de visite	Porte de Savoie - Les Marches	Réfection de regard (50u)	36 846 €					Suppression d'ECPP	LMA-20	P1																	
	A4-Réhabilitation des collecteurs et évacuation des ECPP	Porte de Savoie - Les Marches - RD1090	Réhabilitation	9 212 €					20.0 m³ ECPP/j	LMA-10	P1																	

Envoyé en préfecture le 17/12/2024
Reçu en préfecture le 17/12/2024
Publié le
ID : 073-200041010-20241212-DEL_2024_212-DE

Objectif	Action	Localisation	Descriptif / Quantitatif	Investissement		Exploitation	Invest. Compl. Investissement	Invest. Compl. Fontionnement *(réalisé par le service assainissement)*	Gain 1	N° action	Priorité	2026 Etudes + travaux engagés	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	A terme
				Coût budget assainissement (€ HT)	Coût budget général (compétence pluviale) (€ HT)	Coût budget assainissement (€ HT)	Coût budget assainissement (€ HT)	Coût budget assainissement (€ HT)																				
	A4-Réhabilitation des collecteurs et évacuation des ECPP	Chignin - Les Rippes	Réhabilitation	18 423 €					8.0 m³ ECPP/j	SIVU-10	P1																	
	A7-Mise en conformité réglementaire	Chignin	DO5 - Réalisation d'un bilan 24h - Equipement d'un dispositifs de mesures si nécessaire	1 100 €					Amélioration règlementaire	SIVU-19	P1																	
	A1-Suppression des intrusions sur regards de visite	Porte de Savoie - Les Marches - Maraville	Réfection de regard - regard A R113	1 316 €					2.0 m³ ECPP/j	LMA-06	P1																	
	A1-Suppression des intrusions sur regards de visite	Chignin	Réfection de regard - Regard 173	790 €					13.0 m³ ECPP/j	CHI-03	P1																	
	A4-Réhabilitation des collecteurs et évacuation des ECPP	Chignin - Sous le Grand Pré	Réhabilitation	13 159 €					4.0 m³ ECPP/j	CHI-04	P1																	
	A3-Déconnexion EP	Le système Domaine	Etude pour envisager la déconnexion du DO du PR de l'AREA sur le collecteur intercommunal et raccordement sur le ruisseau de Bon de Loge (étude pour la qualité du milieu récepteur, la réalisation du raccordement)	6 240 €						DOM-O2-A3-1	P1																	
	A4-Réhabilitation des collecteurs et évacuation des ECPP	Chamoux sur Gelon	Réhabilitation de regards *Intégrée en partie au contrat de Prestations de Service*	2 000 €					Suppression d'ECPP	CHAM-O1-A4-2	P1																	
	A3-Déconnexion EP	Chamoux sur Gelon	Reprise du DO de Chamoux (étanchéité du regard, dévoiement du réseau pluvial)	3 000 €					Suppression d'ECM	CHAM-O2-A3-1	P1																	
	A1-Suppression des intrusions sur regards de visite	Les Molettes, La Chapelle Blanche, La Croix de la Rochette, Rotherens, Valgelon La Rochette, secteur interco	Etanchéification de 28 regards Reprise de scellement de 6 regards	26 000 €					Suppression d'ECPP	O1-A1-1	P1																	
	A3-Amélioration de la connaissance des réseaux (reconnaissance des réseaux et des branchements)	Chateauneuf	17 regards à débloquer 7 regards sous enrobés à mettre à la cote 8 regards enterrés à mettre à la cote	16 000 €					Amélioration patrimoniale	CHAT-O5-A3-1	P1																	
	A4-Amélioration du traitement de la step de La Chavanne	La Chavanne	Amélioration du prétraitement : dégrilleur atomatique, reprise de la canalisation d'entrée, évacuation des boues)	26 000 €					Amélioration du fonctionnement	CHAV-O4-A4-1	P1																	
	A1-Reprise des organes publics	Détrier	22 regards à étancher, 8 joints de tampon à remplacer, un cadre à sceller et 3 dispositifs de fermeture à remplacer	19 447 €					1% d'ECPP	O1-A1-6	P1																	
	A5-Réhabilitation de branchements et évacuation des ECPP	Ste Hélène du Lac	La Chatelle : Obturation d'un branchement	2 053 €					Suppression d'ECPP	SHL-02	P1																	
	A4-Gestion patrimoniale/Renouvellement des réseaux	Ensemble Com com	Travaux non affectés	100 000 €/an					Amélioration patrimoniale	O5-A4-2	P1	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €
	A3-Amélioration de la connaissance des réseaux (reconnaissance des réseaux et des branchements)	Ensemble Com com	Géoréférencement en x, y, z : totalité du réseau 380 km (≈ 10000 regards)				100 000 €		Amélioration patrimoniale	O5-A3-3	P1	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €													
	A3-Amélioration de la connaissance des réseaux (reconnaissance des réseaux et des branchements)	Ensemble Com com	Réalisation d'un SIG sur l'ensemble de la com com : 380 km de réseau				55 000 €		Amélioration patrimoniale	O5-A3-2	P1	18 333 €	18 333 €	18 333 €														
	A5-Investigations complémentaires	Montmélian	Réaliser les actions prévues au bilan hydraulique de Montmélian : recherche nocturne d'ECPP sur 3 000 ml; tests à la fumée sur 8 000 ml				1 140 €	3 200 €		DOM-O1-A5-1	P1																	
	A4-Investigations complémentaires	Rotherens	Route des cavagnes - Champ Fleuret controles de bts Tronçons en amont du PR ZAC du Héron et collecteur de l'extension de la ZAC à inspecter par caméra				4 620 €	9 450 €	Suppression d'ECPM Amélioration hydraulique	O2-A4-1	P1																	
	A3-Amélioration de la connaissance des réseaux (reconnaissance des réseaux et des branchements)	Planaise	MàJ et digitalisation des plans des réseaux (âge, diamètre, nature) : 2.5 km de réseau				1 750 €		Amélioration patrimoniale	PLAN-O5-A3-1	P1																	
	A3-Amélioration de la connaissance des réseaux (reconnaissance des réseaux et des branchements)	Villaroux, Valgelon La Rochette, Détrier, Presles, Arvillard	Mise à jour et digitalisation de plans				9 100 €		Amélioration patrimoniale	O5-A3-2	P1																	
	A3-Amélioration de la connaissance des réseaux (reconnaissance des réseaux et des branchements)	St Pierre de Soucy	MàJ et digitalisation des plans des réseaux (âge, diamètre, nature) : 2 km de réseau				1 400 €		Amélioration patrimoniale	STPS-O5-A3-1	P1																	
	A3-Amélioration de la connaissance des réseaux (reconnaissance des réseaux et des branchements)	La Chavanne	MàJ et digitalisation des plans des réseaux (âge, diamètre, nature) : 6 km de réseau				4 200 €		Amélioration patrimoniale	CHAV-O5-A3-1	P1																	

Envoyé en préfecture le 17/12/2024
Reçu en préfecture le 17/12/2024
Publié le
ID : 073-200041010-20241212-DEL_2024_212-DE

Planification

Objectif	Action	Localisation	Descriptif / Quantitatif	Investissement		Exploitation	Invest. Compl. Investissement	Invest. Compl. Fontionnement *(réalisé par le service assainissement)*	Gain 1	N° action	Priorité																	
				Coût budget assainissement (€ HT)	Coût budget général (compétence pluviale) (€ HT)	Coût budget assainissement (€ HT)	Coût budget assainissement (€ HT)	Coût budget assainissement (€ HT)				2026 Etudes + travaux engagés	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	A terme
	A3-Amélioration de la connaissance des réseaux (reconnaissance des réseaux et des branchements)	Freterive	MàJ et digitalisation des plans des réseaux (âge, diamètre, nature) : 1.5 km de réseau				1 050 €		Amélioration patrimoniale	STJSTP-O5-A3-3	P1																	
	A3-Amélioration de la connaissance des réseaux (reconnaissance des réseaux et des branchements)	Cruet	MàJ des plans des réseaux (âge, diamètre, nature) : 5 km de réseau				3 500 €		Amélioration patrimoniale	STJSTP-O5-A3-2	P1																	
	A3-Amélioration de la connaissance des réseaux (reconnaissance des réseaux et des branchements)	Système St Jean /St Pierre	MàJ des plans des réseaux (âge, diamètre, nature) : 5 km de réseau				3 500 €		Amélioration patrimoniale	STJSTP-O5-A3-1	P1																	
	A3-Amélioration de la connaissance des réseaux (reconnaissance des réseaux et des branchements)	Le système Domaine	MàJ des plans des réseaux (âge, diamètre, nature) : en moyenne 20% du réseau total (32 km)				11 648 €		Amélioration patrimoniale	DOM-O5-A3-1	P1																	
	A3-Amélioration de la connaissance des réseaux (reconnaissance des réseaux et des branchements)	Système Chamousset	MàJ des plans des réseaux (âge, diamètre, nature) : 4 km de réseau (travaux sur Chamoux) + 9 km sur Chamousset et Bourgneuf				7 800 €		Amélioration patrimoniale	CHAM-O5-A3-1	P1																	
	A5-Investigations complémentaires	Chateauneuf	Poncins - Perrière: Arrivée d'eaux claires sur attente du lotissement + drainage d'eaux claires + tronçon 75 m : ITV à prévoir				700 €		21.6 m³ ECPP/j	CHAT-O1-A5-1	P1																	
	A6-Amélioration hydraulique	Myans, Porte de Savoie	Réalisation d'ITV sur 400 ml Chemin de Blardet				2 640 €		Prévention / Amélioration du fonctionnement	DOM-O5-A6-1	P1																	
	A4-Investigations complémentaires	Myans -"Vers Les Marches"	Réalisation d'inspection caméra (300ml)				1 974 €		2.0 m³ ECPP/j	MYA-06	P1																	
	A6-Amélioration hydraulique	Arbin	Réalisation d'ITV sur 200 ml entre Chemin des Buis et Chemin de Carronière + étude faisabilité				7 320 €		Prévention / Amélioration du fonctionnement	DOM-O5-A6-2	P1																	
	A1-Travaux sur les regards de visite	Le système Domaine	Curage des regards				1 700 €		Prévention / Amélioration du fonctionnement	DOM-O5-A1-1	P1																	
	A5-Curage de réseaux	Laissaud	Curage 855ml				2 836 €		Amélioration hydraulique	O5-A5-1	P1																	
	A4-Réhabilitation des collecteurs et évacuation des ECPP	Planaise	Quartier de l'école et/ou traversée du Chef-lieu : Investigations complémentaires : Passage caméra (120 ml + 240 ml)				1 800 €		10.4 m³ ECPP/j	PLAN-O1-A1-1	P1																	
	A1-Travaux sur les regards de visite	Laissaud	Mise à la cote (4 rgds), décollement de regards 3 tampons				2 369 €		Amélioration hydraulique	O5-A1-2	P1																	
	A4-Réhabilitation des collecteurs et évacuation des ECPP	Cruet	Réalisation de visites de nuits suite à la campagne de mesures 2017 (BM2, BM4 et BM6)				Dans contrat de Prestations de Service		50.4 m³ ECPP/j	CRU-O1-A4-1	P1																	
	A4-Réhabilitation des collecteurs et évacuation des ECPP	Système St Jean /St Pierre	Réalisation d'ITV sur 5400 ml				Dans contrat de DSP		201.6 m³ ECPP/j	STJSTP-O1-A4-1	P1																	
	A4-Réhabilitation des collecteurs et évacuation des ECPP	Chamoux sur Gelon	ITV à prévoir entre le regard 32 et le DO entrée PR4 (tronçon en charge)				7 260 €		Suppression d'ECPP Amélioration de fonctionnement	CHAM-O1-A4-1	P1																	
	A2-Réduction des apports d'eaux claires provenant de propriétés privées	Les Molettes, Valgelon La Rochette	Contrôle par ITV de la partie publique de 5/6 branchements particuliers/industriel avec ECPP nocturnes				2 797 €		0.0 m³ ECPP/j	O1-A2-1	P1																	
	A1-Travaux sur les regards de visite	Les Molettes, La Chapelle Blanche, La Croix de la Rochette, Rotherens, Valgelon La Rochette, secteur interco	Remise à la cote des regards, nettoyage/curage des regards				25 180 €		Prévention	O5-A1-1	P1																	
	A4-Amélioration du fonctionnement / Suivi permanent	Ste Hélène du Lac	Réalisation d'ITV 300 ml				2 874 €		Amélioration du fonctionnement	SHL-04	P1																	
	A1-Reprise des branchements particuliers potentiels	Myans -Chef-lieu	Enquete de branchement (6 unités) *Pour info : Regard EU en tête désaxé - à intégrer dans le contrat de Prestation de Service*					790 €		MYA-04	P1																	
	A1-Reprise des branchements particuliers potentiels	Porte de Savoie - Les Marches - Maraville	Enquete de branchement (1 unités)					132 €	9.0 m³ ECPP/j	LMA-05	P1																	
	A1-Reprise des branchements particuliers potentiels	Porte de Savoie, Chignin, Myans	Contrôles branchements 13 habitations					1 560 €	713 m² SA	DOM-O2-A1-2	P1																	
	A1-Amélioration du traitement / viticulteurs	Chignin, Myans, Apremont	20 visites industrielles (viticulteurs)					9 000 €	Amélioration du traitement	DOM-O4-A1-1	P1																	
	A7-Mise en conformité réglementaire	Porte de Savoie - Les Marches	Mise en œuvre autorisations de rejet					Pour mémoire	Amélioration règlementaire	LMA-19	P1																	

Envoyé en préfecture le 17/12/2024
Reçu en préfecture le 17/12/2024
Publié le
ID : 073-200041010-20241212-DEL_2024_212-DE

Objectif	Action	Localisation	Descriptif / Quantitatif	Investissement		Exploitation	Invest. Compl. Investissement	Invest. Compl. Fontionnement *(réalisé par le service assainissement)*	Gain 1	N° action	Priorité	2026 Etudes + travaux engagés	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Au-delà
				Coût budget assainissement (€ HT)	Coût budget général (compétence pluviale) (€ HT)	Coût budget assainissement (€ HT)	Coût budget assainissement (€ HT)	Coût budget assainissement (€ HT)																				
	A1-Reprise des branchements particuliers/ publics potentiels	Laissaud	Nombre non-conformité : 17 grilles et avaloirs + 19 habitations privées à controler par colorant. *En fonction des résultats la Commune pourra être sollicité pour le remplacement des grilles/avaloirs.*					**4 320 €**	Suppression de 65% d'ECPP	**O2-A1-4**	P1																	
	A1-Reprise des branchements particuliers avérés	Détrier	62 installations non conformes à contrôler au colorant					**7 440 €**	Suppression de 65% d'ECPM et 60% d'ECPP	**O2-A1-5**	P1																	
	A1-Reprise des branchements particuliers/ publics potentiels	Cruet	40 controles par colorant sont à réaliser					**4 800 €**	8400 m² SA	**CRU-O2-A1-1**	P1																	
	A1-Reprise des branchements particuliers/ publics potentiels	Coise / Villard d'Héry	Secteurs du Puy et du Villaret : Enquête de branchements 300 habitations					**30 416 €**	32000 m² SA	**COI-O2-A1-1**	P1																	
	A1-Reprise des branchements particuliers/ publics potentiels	Planaise	Chef-lieu et quartier de l'école : controles colorants sur les 7 points testés à la fumée					**1 760 €**	1170 m² SA	**PLAN-O2-A1-1**	P1																	
	A1-Reprise des branchements particuliers/ publics potentiels	Chateauneuf	Boisson, Village de l'Eglise, Lotissement Chateauneuf, Malataverne, Les Poncins, Freydière: controles de branchements (suite test fumée : 12 toitures, 1 avaloir, 5 grilles)					**3 740 €**	3500 m² SA	**CHAT-O2-A1-1**	P1																	
	A1-Reprise des branchements particuliers/ publics potentiels	Ste Hélène du Lac	Enquête de branchements 30 anomalies					**2 874 €**	6000 m² SA	**SHL-12**	P1																	
	A1-Reprise des branchements particuliers/ publics potentiels	Ste Hélène du Lac	Amont PR Montmeillerat : 16 contrôles bts à prévoir					**1 920 €**		**SHL-O2-A1-1**	P1																	
	A6-Réhabilitation Step	Système St Jean /St Pierre	Reprise de la file boue de la Step (installation d'une centrigeuse + silo à couvrir avec système d'aération+ capacité de silo à augmenter	**400 000 €**					Amélioration du fonctionnement	**STJSTP-O5-A6-1**	P1		100 000 €	300 000 €														
	A7-Mise en conformité réglementaire	Arbin	Dévoiement de réseaux entre la RD 201 et la Route de Pontvis	**327 000 €**					Prévention / Amélioration du fonctionnement	**DOM-O5-A7-1**	P1		327 000 €	selon permis de construire														
	A4-Réhabilitation des collecteurs et évacuation des ECPP	Montmélian - aval intermarché	Renouvellement de réseau suite ITV	**992 000 €**					60.0 m³ ECPP/j	**DOM-O1-A4-4**	P1		Selon tvx MOE communale	220 000 €	276 000 €	496 000 €												
	A1-Suppression des intrusions sur regards de visite	Montmélian - Avenue Paul Louis Merlin	Renouvellement du réseau	**301 348 €**					15.0 m³ ECPP/j	**MON-01**	P1		selon tvx MOE communale		301 348 €													
	A3-Déconnexion EP	La Chapelle Blanche	Connexion réseau unitaire "Impasse de la Breda" sur le collecteur intercommunal Conservation du réseau unitaire entre regard 4 et DO en réseau pluvial "Impasse de Lachaud" Suppression du DO "Impasse de Lachaud"	**18 000 €**					7.8 m³ ECPP/j	**O2-A3-1**	P1																	
	A4-Réhabilitation des collecteurs et évacuation des ECPP	Porte de Savoie - Les Marches - Seloge	Renouvellement du réseau	**26 319 €**					1.0 m³ ECPP/j	**LMA-13**	P1																	
	A4-Réhabilitation des collecteurs et évacuation des ECPP	Chignin / Francin	Redimensionnement	**13 159 €**						**SIVU-13**	P1																	
	A2-Mise en séparatif	Coise / Villard d'Héry	Mise en séparatif Hameuau du Puy	**Travaux déjà budgétisés**						**APCP**	P1					427 000 €												
	A4-Réhabilitation des collecteurs et évacuation des ECPP	Porte de Savoie - Les Marches - Rue Pinot	Renouvellement du réseau	**34 214 €**					1.0 m³ ECPP/j	**LMA-12**	P1																	
	A4-Réhabilitation des collecteurs et évacuation des ECPP	Chignin - Le Viviers	Renouvellement du réseau	**56 585 €**					5.0 m³ ECPP/j	**CHI-06**	P1																	
	A4-Réhabilitation des collecteurs et évacuation des ECPP	Francin - Zone Industrielle	Réhabilitation	**43 426 €**					16.0 m³ ECPP/j	**SIVU-11**	P1																	
	A4-Réhabilitation des collecteurs et évacuation des ECPP	Porte de Savoie - Les Marches - Maraville	Renouvellement du réseau	**161 860 €**					2.0 m³ ECPP/j	**LMA-07**	P1						80 930 €	80 930 €										
	A2-Mise en séparatif	Chamoux sur Gelon	Mise en séparatif Rue François Janex	**182 206 €**					Suppression d'ECM / SA	**Fiche 10 Chamoux sur Gelon**	P1						91 103 €		91 103 €									
	A5-Réhabilitation PR	St Pierre	Reprise du PR Grill / problématique de dimensionnement / PR noyé	**60 000 €**		**4 950 €/an**			Amélioration du fonctionnement	**STJSTP-O5-A5-1**	P1																	
	A4-Augmentation de capacité de la step de Coise	Coise / Villard d'Héry	Réhabilitation et extension step	**1 101 071 €**					Amélioration du fonctionnement	**COI-O4-A4-1**	P1						550 535 €	550 535 €										
	A4-Extension de la Step du Grésivaudan	Le système Ex Sabre	Extension de la step du Grésivaudan / augmentation de population et au possible raccordement de Raffin	**Non estimable**						**O4-A1-15**	P1																	
	A4-Réhabilitation des collecteurs et évacuation des ECPP	Chignin - Les Moulins Le Petit Chemin	Renouvellement et dévoiement du réseau	**262 000 €**					5.0 m³ ECPP/j	**DOM-O1-A4-3**	P2																	
	A4-Réhabilitation des collecteurs et évacuation des ECPP	Laissaud	Reprise de réseau (60 ml), création de regard (2), raccordement de branchements (6) : De R151 à R152, De R161 à R162; De R162 à R164	**36 446 €**					5% d'ECPP (tps sec) Amélioration hydraulique	**O1-A4-7**	P2																	
	A4-Réhabilitation des collecteurs et évacuation des ECPP	Les Mollettes	**RD 202 - Montée de l'Eglise - Lot. Chardonnay:** *le tronçon en PVC entre Rg 141 et 140 devra être remplacé (2 regards, absence de branchement) *le tronçon entre Rg 140 et Rg102 en amiante-ciment pourra être réhabilité par chemisage. Cela permettra également de s'affranchir du passage en domaine privé *le tronçon entre le Rg 156 et le Rg108 en PVC pourra être réhabilité au moyen d'une manchette au niveau de l'effondrement partiel.	**70 000 €**					11.9 m³ ECPP/j	**O1-A4-1**	P2																	

Envoyé en préfecture le 17/12/2024
Reçu en préfecture le 17/12/2024
Planification
Publié le
ID : 073-200041010-20241212-DEL_2024_212-DE

Objectif	Action	Localisation	Descriptif / Quantitatif	Investissement		Exploitation	Invest. Compl. Investissement	Invest. Compl. Fontionnement *(réalisé par le service assainissement)*	Gain 1	N° action	Priorité	2026 Etudes + travaux engagés	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	A terme
				Coût budget assainissement (€ HT)	Coût budget général (compétence pluviale) (€ HT)	Coût budget assainissement (€ HT)	Coût budget assainissement (€ HT)	Coût budget assainissement (€ HT)																				
	A2-Mise en séparatif	Laissaud	Création de 110 ml de réseau EP ou EU, création de 3 regards : De R48 à R55	39 604 €					Suppression ~20L/s (pluie décennale)	O2-A2-4	P2																	
	A1-Mise en séparatif	Valgelon La Rochette	Création d'une collecteur eaux usées pour récupérer les branchements EU raccordés au réseau EP	73 000 €		143 €/an			Suppression de rejets au milieu naturel	O3-A1-1	P2																	
	A1-Raccordement de Betton-Bettonnet	Betton-Bettonnet	Création de réseaux de collecte des eaux usées : EU2, EU3, EU4, EU5, EU6 et EU8	675 660 €		520 €/an			Suppression ANC	Fiche 2 Betton-Bettonnet	P2								337 830 €	337 830 €								
	A2-Mise en séparatif	Chamoux sur Gelon	Mise en séparatif Route de la Servaz et rue de la Pompe	202 451 €					Suppression d'ECM / SA	Fiche 11 Chamoux sur Gelon	P2																	
	A4-Réhabilitation des collecteurs et évacuation des ECPP	Bourgneuf	Réhabilitation de réseaux suite aux ITV réalisées en septembre 2016 + régularisation des servitudes de passage en terrain privé	35 000 €					Suppression d'ECPP	CHAM-O1-A4-3	P2																	
	A2-Mise en séparatif	Valgelon La Rochette	Lotissement 16 Avenue des Alpes	66 000 €		165 €/an			-	O2-A2-5	P2																	
	A2-Mise en séparatif	Détrier	Rue du Champ Fleuri	74 459 €					Suppression de 3% d'ECPM	O2-A2-3	P2																	
	A4-Réhabilitation des collecteurs et évacuation des ECPP	Laissaud	Reprise de réseau (187 ml), création de regard (4), raccordement de branchements (7) : De R2 à R35 et R2 à R33; De R5 à R7; De R7 à R11; De R20 à R22	81 847 €					13% d'ECPP (temps sec)	O1-A4-4	P2																	
	A1-Raccordement de Hauteville sur Betton-Bettonnet	Hauteville	Étude en cours pour raccordement sur Betton-Bettonnet-réseau de transport	1 400 000 €		3 000 €/an			Suppression rejet au milieu naturel sans traitement	Fiche 13 Hauteville	P2									350 000 €		350 000 €	350 000 €	350 000 €				
	A6-Secteur PR ZAC du Héron	Le système Ex Sabre	1 - Renouvellement du PR ZAC du Héron	114 000 €		13 500 €/an			Amélioration hydraulique	O5-A6-1	P2																	
	A6-Secteur PR ZAC du Héron	Le système Ex Sabre	2 - Création d'un bassin d'oragevers ZAC du Héron si nécessaire	658 000 €		28 350 €/an			Amélioration hydraulique	O5-A6-1	P3													329 000 €	329 000 €			
	A4-Amélioration du fonctionnement / Suivi permanent	St Jean	3 Comptages type "Sone radar" y compris télégestion	75 000 €					Amélioration règlementaire	STJSTP-O5-A4-1	P2																	
	A4-Amélioration du fonctionnement / Suivi permanent	St Pierre	3 Comptages type "Sone radar" y compris télégestion	75 000 €					Amélioration règlementaire	STJSTP-O5-A4-2	P2																	
	A4-Réhabilitation des collecteurs et évacuation des ECPP	Les Mollettes	**Les Granges :** les tronçons entre les Rg 28 et 19 et les Rg 20 et 19 pourront être réhabilité par chemisage	44 000 €					8.4 m³ ECPP/j	O1-A4-2	P2																	
	A4-Réhabilitation des collecteurs et évacuation des ECPP	Porte de Savoie - Les Marches - Le Château	Renouvellement du réseau	42 110 €					12.0 m³ ECPP/j	LMA-09	P2																	
	A4-Réhabilitation des collecteurs et évacuation des ECPP	Ste Hélène du Lac	Pognient : Renouvellement du réseau	6 843 €					Suppression d'ECPP	SHL-07	P2																	
	A4-Réhabilitation des collecteurs et évacuation des ECPP	Ste Hélène du Lac	Chef-lieu : Renouvellement du réseau	6 843 €					Suppression d'ECPP	SHL-08	P2																	
	A4-Amélioration du fonctionnement / Suivi permanent	La Chavanne	Diagnostic de réseaux : 1 campagne 4 semaines 4 points de mesures 1 pluvio				6 000 €		Amélioration du fonctionnement	CHAV-O5-A4-1	P2																	
	A4-Réhabilitation des collecteurs et évacuation des ECPP	Coise / Villard d'Héry	Secteur Villaret : 4- Réhabilitation chemisage 380 ml	120 449 €					Suppression d'ECPP	COI-O1-A1-2	P2																	
	A4-Réhabilitation des collecteurs et évacuation des ECPP	Coise / Villard d'Héry	Secteur du Marais : Renouvellement du collecteur 850 ml	416 095 €					Suppression d'ECPP	COI-O1-A1-1	P2										208 048 €	208 048 €						
	A2-Mise en séparatif	La Chapelle Blanche	Poursuite du séparatif sur les réseaux du chef-lieu (RD 29 ; rue Eglise ; rue Mont Cenis,...)	720 377 €					Suppression EP dans le réseau EU / Amélioration de la collecte / Amélioration du traitement	O2-A2-1	P2										240 126 €		240 126 €		240 126 €			
	A4-Réhabilitation des collecteurs et évacuation des ECPP	Laissaud	Reprise de réseau (305 ml): De R139 à R142	88 533 €					2% d'ECPP (tps sec)	O1-A4-6	P2																	
	A4-Augmentation de capacité de la step de Galloux	Ste Hélène du Lac - Galloux	Réhabilitation et extension step lié au projet d'urbanisation	457 000 €		1 500 €/an			Amélioration du fonctionnement	SHL-O4-A4-1	P2																	
	A4-Réhabilitation des collecteurs et évacuation des ECPP	Détrier	Reprise de réseau suite ITV : De rg.34 rg. 51	80 943 €					3% d'ECPP	O1-A4-8	P3																	
	A4-Réhabilitation des collecteurs et évacuation des ECPP	Ste Hélène du Lac	Grange Maréchal : Renouvellement du réseau	38 320 €					Suppression d'ECPP	SHL-05	P3																	
	A4-Réhabilitation des collecteurs et évacuation des ECPP	Ste Hélène du Lac	Chef-lieu : Renouvellement du réseau	31 477 €					Suppression d'ECPP	SHL-06	P3																	
	A4-Réhabilitation des collecteurs et évacuation des ECPP	Détrier	Reprise de réseau suite ITV : De rg 141 à rg 139	106 860 €					4% d'ECPP	O1-A4-9	P3																	
	A4-Amélioration du fonctionnement / Suivi permanent	Chateauneuf	Diagnostic de réseaux : 1 campagne 4 semaines 4 points de mesures 1 pluvio + 1 visite nocturne				7 000 €		Amélioration du fonctionnement des réseaux et de la step / suppression des ECPP-ECPM	CHAT-O5-A4-1	P3																	
	A4-Réhabilitation des collecteurs et évacuation des ECPP	Chamoux sur Gelon	Inspections nocturnes de recherche des ECPP et ITV - amont PR4 (si nécessaire après réalisation des travaux de mise en séparatif)	Pour mémoire					Suppression d'ECPP	CHAM-O1-A4-3	P3																	
	A1-Raccordement de Hauteville sur Betton-Bettonnet	Hauteville	Mise en séparatif des réseaux de Hauteville	894 581 €		470 €/an			Suppression rejet au milieu naturel sans traitement	Fiche 14 Hauteville	P3													298 194 €	298 194 €	298 194 €		

Envoyé en préfecture le 17/12/2024
Reçu en préfecture le 17/12/2024
Publié le
ID : 073-200041010-20241212-DEL_2024_212-DE

Objectif	Action	Localisation	Descriptif / Quantitatif	Investissement		Exploitation	Invest. Compl. Investissement	Invest. Compl. Fontionnement *(réalisé par le service assainissement)*	Gain 1	N° action	Priorité	Planification																
				Coût budget assainissement (€ HT)	Coût budget général (compétence pluviale) (€ HT)	Coût budget assainissement (€ HT)	Coût budget assainissement (€ HT)	Coût budget assainissement (€ HT)				2026 Etudes + travaux engagés	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	A terme
	A2-Mise en séparatif	Chamousset - Rue de l'ancienne Ecole et Rue de Pérolin	Mise en séparatif	**234 000 €**	164 000 €	**4 125 €/an**			Suppression d'ECM	**CHAM-O2-A2-1**	P3														117 000 €	117 000 €		
	A4-Réhabilitation des collecteurs et évacuation des ECPP	Laissaud	Reprise de réseau (665 ml) : De R100 à R132	**224 937 €**					30% d'ECPP (temps sec)	**O1-A4-5**	P3																	
	A2-Mise en séparatif	La Chapelle Blanche	Mise en séparatif du Thouvard Mise en place d'une canalisation eaux usées en parallèle de la canalisation existante conservée pour les eaux pluviales (après réalisation d'ITV pour vérifier l'état de la conduite).	**572 000 €**		**1 540 €/an**			Suppression EP dans le réseau EU / Amélioration de la collecte / Amélioration du traitement	**O2-A2-2**	P3																		
	A4-Amélioration du fonctionnement / Suivi permanent	St Pierre de Soucy	Diagnostic de réseaux : 1 campagne 4 semaines 4 points de mesures 1 pluvio				**6 000 €**		Amélioration du fonctionnement	**STPS-O5-A4-1**	P4																	
	A3-Amélioration de la connaissance des réseaux (reconnaissance des réseaux et des branchements)	Ste Hélène du Lac	MàJ des plans des réseaux suite travaux : 2 km de réseau				**1 400 €**		Amélioration patrimoniale	**SHL-O5-A3-1**	P4																	
	A1-Raccordement de Fiardières de Ça	Freterive	un réseau de collecte de 300 ml, 17 branchements à raccorder et une step de 86EH	**276 338 €**					Suppression ANC	**FRE-O4-A1-1**	P4																	
	A1-Raccordement de Les Fiardière de Là	Freterive	un réseau de collecte de 400 ml, 12 branchements à raccorder et une step de 115 EH	**330 457 €**					Suppression ANC	**FRE-O4-A1-2**	P4																	
	A2-Extension de réseau	Chamoux sur Gelon	Création d'une antenne pour collecter les effluents de la zone urbanisable du Grand Champ-Quatre Sétives	**48 082 €**					Suppression ANC	**Fiche 9 Chamoux sur Gelon**	P4																	
	A3-Amélioration de la connaissance des réseaux (reconnaissance des réseaux et des branchements)	Hauteville	Réalisation des plans des réseaux : 3200 ml				**2 240 €**		Amélioration patrimoniale	**CHAM-O5-A3-2**	P4																	
	A4-Remplacement de la step de La Chavanne	La Chavanne	Création d'une station de traitement de type disques biologiques	**1 727 511 €**					Amélioration du fonctionnement	**CHAV-O4-A4-2**	P4																	
	A2-Mise en séparatif	Chamoux sur Gelon	Continuer la mise en séparatif sur les secteurs encore en unitaire après réalisation des travaux prévus dans l'ancien SDA + réaliser une étude diagnostique à terme pour vérifier l'impact (comme proposé dans le Diag permanent)	**744 000 €**					Suppression d'ECM	**CHAM-O2-A2-2**	P4																	
	A1-Raccordement des habitations de l'Allée	Les Mollettes	Sol 2 : Le raccordement des habitations par pompage sur le réseau existant en amont de l'Allée avec création d'un PR.	**96 000 €**		**2 349 €/an**			Suppression des rejets directs au milieu naturel	**O4-A1-1**	P4																	
	A1-Raccordement du hameau de Villarbet sur la nouvelle STEP du Mollard du Lac	Les Molettes	réseaux à créer et raccordement à la nouvelle STEP du Mollard du Lac	**104 397 €**					Suppression ANC	**O4-A1-3**	P4																	
	A1-Collecte et traitement des effluents du hameau du Foyot sur Etable	Valgelon La Rochette	création d'un réseau de collecte avec création d'une unité de traitement pour 20 EH	**65 818 €**					Suppression ANC	**O4-A1-5**	P4																	
	A1-Raccordement du hameau Le Molliet	Arvillard	Scénario collectif avec Step locale et réseaux de collecte	**955 000 €**		**4 320 €/an**			Suppression ANC	**O4-A1-14**	P4																	
	A1-Collecte et traitement des effluents de Mont Cenis	La Chapelle Blanche	Nouvelle STEP + réseaux à créer	**150 559 €**					Suppression ANC	**O4-A1-4**	P4																	
	A1-Raccordement du hameau de Montessuit	Presles	- création d'un réseau séparatif sur 225 ml, - reprise de 6 branchements, - raccordement au réseau séparatif intercommunal existant en aval du secteur.	**87 347 €**					Suppression ANC	**O4-A1-7**	P4																	
	A1-Raccordement secteur de la Gare	Ste Hélène du Lac	Création d'un réseau	**855 356 €**					Suppression ANC	**SHL-11**	P4																	
	A1-Raccordement de Villard Léger	Villard Léger	Création d'une station de traitement communale et collecte des effluents du hameau des Clercs (180EH)	**349 228 €**		**7 800 €/an**			Suppression rejet au milieu naturel sans traitement	**Fiche 22 Villard Léger**	P4																	
	A1-Raccordement du hameau Les Côtes	Presles	- création d'un réseau séparatif sur 340 ml, - reprise de 11 branchements, - raccordement au réseau séparatif projeté sur le secteur de Mont Rosset	**155 573 €**					Suppression ANC	**O4-A1-10**	P4																	
	A1-Raccordement du hameau de Preslette	Presles	- création d'un réseau séparatif sur 335 ml, - reprise de 15 branchements, - raccordement au réseau séparatif projeté sur le secteur de Chevillard	**160 213 €**					Suppression ANC	**O4-A1-11**	P4																	
	A1-Raccordement du hameau Le Biolay	Presles	- création d'un réseau séparatif sur 455 ml, - reprise de 11 branchements, - raccordement au réseau séparatif projeté sur le secteur de Les Côtes	**181 566 €**					Suppression ANC	**O4-A1-12**	P4																	
	A1-Raccordement du hameau Panse Durieu	Presles	- création d'un réseau séparatif sur 335 ml, - reprise de 13 branchements, - raccordement au réseau séparatif projeté sur le secteur de Mont Rosset	**150 790 €**					Suppression ANC	**O4-A1-13**	P4																	
	A1-Raccordement du hameau de Mollard du Lac à une nouvelle STEP	Les Molettes	Nouvelle STEP + réseaux à créer	**208 795 €**					Suppression ANC	**O4-A1-2**	P4																	
	A1-Raccordement de Villard Léger	Villard Léger	Création d'une station de traitement communale et collecte des effluents du hameau de Villard-Mougin (150EH)	**378 330 €**		**7 100 €/an**			Suppression rejet au milieu naturel sans traitement	**Fiche 24 Villard Léger**	P4																	

Envoyé en préfecture le 17/12/2024
Reçu en préfecture le 17/12/2024
Publié le
ID : 073-200041010-20241212-DEL_2024_212-DE

Objectif	Action	Localisation	Descriptif / Quantitatif	Investissement		Exploitation	Invest. Compl. Investissement	Invest. Compl. Fontionnement *(réalisé par le service assainissement)*	Gain 1	N° action	Priorité	Planification																
				Coût budget assainissement (€ HT)	Coût budget général (compétence pluviale) (€ HT)	Coût budget assainissement (€ HT)	Coût budget assainissement (€ HT)	Coût budget assainissement (€ HT)				2026 Etudes + travaux engagés	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	A terme
	A2-Extension de réseau	Myans -Les Abymes	Extension du réseau EU (12 habitations à raccorder 40 EH - 10 ANC non conformes)	196 074 €					Suppression ANC	MYA-03	P4																	
	A2-Extension de réseau	La Croix de la Rochette	l'amont du village (extension Nord)	105 174 €					Suppression ANC	O4-A1-6	P4																	
	A1-Raccordement du hameau de Chevillard	Presles	- création d'un réseau séparatif sur 475 ml, - reprise de 8 branchements, - raccordement au réseau séparatif projeté sur le secteur de la Luaz	175 807 €					Suppression ANC	O4-A1-8	P4																	
	A1-Raccordement du hameau de Mont Rosset	Presles	- création d'un réseau séparatif sur 735 ml, - reprise de 12 branchements, - raccordement au réseau séparatif projeté sur le secteur de Montessuit	255 651 €					Suppression ANC	O4-A1-9	P4																	
	A1 Collecte des effluents des hameaux et Chef-lieu de La Table, La Trinité, Villard Léger et Villard Sallet	La Table, La Trinité, Villard Léger et Villard Sallet	Plusierurs scénarios envisagés dans l'ancien SDA (choix non réalisés)	4 100 000 €					Suppression ANC / Suppression rejet au milieu naturel sans traitement		P4																	
	A2-Extension de réseau	Apremont - La Rate	Extension du réseau EU (7 habitations à raccorder 25 EH - 5 ANC non conformes)	230 288 €					Suppression ANC	APR-02	P4																	
	A1-Collecte des effluents du Chef-lieu de la Trinité	La Trinité	Création d'une station de traitement communale et collecte des effluents du Chef-lieu de la Trinité (200 EH)	893 315 €		4 200 €/an			Suppression rejet au milieu naturel sans traitement	Fiche 18 La Trinité	P4																	
	A1-Raccordement de Villard Léger	Villard Léger	Création d'une station de traitement communale et collecte des effluents du Chef-lieu (165EH)	762 987 €		7 700 €/an			Suppression rejet au milieu naturel sans traitement	Fiche 23 Villard Léger	P4																	
	A2-Extension de réseau	Porte de Savoie - Les Marches - Saint André	Extension du réseau EU (15 habitations à raccorder 45 EH)	332 931 €					Suppression ANC	LMA-22	P4																	
	A2-Extension de réseau	Apremont - La Plantée	Extension du réseau EU (8 habitations à raccorder - 6 ANC non conformes)	310 560 €					Suppression ANC	APR-01	P4																	
	A1-Raccordement de Mont Benoit	St Pierre	Raccordement de Mont Benoit sur Miolans	758 466 €		3 400 €/an			Suppression ANC	STJSTP-O4-A1-1	P4																	
	A2-Extension de réseau	Porte de Savoie - Les Marches - Les Abymes	Extension du réseau EU (15 habitations à raccorder 45 EH)	607 960 €					Suppression ANC	LMA-21	P4																	
	A2-Hydrocurage préventif	Ensemble Com com	7 % des réseaux par an (26000 ml EU/an)			65 000 €/an			Prévention	O5-A2-1																		
	A3-Amélioration de la connaissance des réseaux (reconnaissance des réseaux et des branchements)	Ensemble Com com	Mise à jour et digitalisation de plans	Au gré des travaux					Amélioration patrimoniale	O5-A3-1																		
	A4-Gestion patrimoniale/Renouvellement des réseaux	Ensemble Com com	0.8% par an (~3000 ml/an)	1 200 000 €/an					Amélioration patrimoniale	O5-A4-1																		
											Montant TOTAL Hors Taxes par année	1 757 705 €	1 029 147 €	1 288 445 €	1 035 348 €	1 023 000 €	1 016 793 €	993 465 €	985 434 €	1 010 136 €	1 126 951 €	1 115 048 €	954 726 €	1 077 194 €	1 084 319 €	740 131 €	672 000 €	15 864 212 €
											Montant TOTAL Hors Taxes par priorité		5 392 734 €					5 231 034 €					4 528 369 €					15 864 212 €
											Montant TOTAL Hors Taxes		15 152 137 €															15 864 212 €
											Coût d'exploitation annuel supplémentaire	0 €	0 €	80 €	80 €	80 €	80 €	5 030 €	5 030 €	5 173 €	5 858 €	19 358 €	20 858 €	20 858 €	23 858 €	52 208 €	56 803 €	58 343 €

O1 - Réduction des apports d'eaux claires parasites permanentes
O2 - Réduction des apports d'eaux claires parasites météoriques
O3 - Réduction des rejets directs au milieu naturel
O4 - Amélioration du traitement
O5 - Amélioration de l'exploitation